

Отчет об исполнении инвестиционной программы, млн. рублей с НДС ООО "Давлекановская сетевая компания"
(представителя ежеквартально) III квартал



Приложение № 7 к
Форме № 1
к отчету о выполнении
инвестиционной программы
от 2010 г. № 114

№№	Наименование объекта	Остаток стоимости на начало года*	Объем финансирования [2017 год]																Освоено (закрыто актами выполненных работ) млн. рублей	Выделено (оборучено актами ввода в эксплуатацию) млн. рублей	Остаток сформиро- ван по резуль- татам отчетного периода*	Отклонение***				Причина откло- нения												
			1 кв.								2 кв.											3 кв.								4 кв.								
			всего		факт**		план		факт		всего		факт		план		факт					всего		факт			план		факт		всего		факт		план		факт	
			план**	факт***	план	факт	план	факт	план	факт	план	факт	план	факт	план	факт	план	факт				план	факт	план	факт		план	факт	план	факт	план	факт	план	факт	план	факт		
	ВСЕГО.		2,96	2,22	0,74	0,74	0,74	0,74	0,74	0,74	0,74	0,74	0,67	0,74	0,67	0,74	0,74	0,74	0	1,57	1,57	1,57	1,57	1,57	1,57	1,39												
1.	Техническое перевооружение и реконструкция		2,96	2,22	0,74	0,74	0,74	0,74	0,74	0,74	0,74	0,74	0,67	0,74	0,67	0,74	0,74	0,74	0	1,57	1,57	1,57	1,57	1,57	1,57	1,39												
																										0,00												
1.1	Реконструкция ВЛ-0,4кВ L=2,28км с установкой ГКУПН-10/0,4кВ (160кВА) и стр-во уч-ка ВЛ-10кВ L=0,38км в н.п. Горзавки	2,69	2,0175	0,67	0,6725	0,67	0,67	0,67	0,67	0,67	0,67	0,67	0,67	0,67	0,67	0,67	0,67	0,67	0	1,57	1,57	1,57	1,57	1,57	1,57	1,12												
1.2	Реконструкция уч-ка ВЛ-10кВ L=1,872км ф. №2 ПС "Кировская"	0,27	0,2025	0,07	0,0675	0,07	0,07	0,07	0,07	0,07	0,07	0,07	0,07	0,07	0,07	0,07	0,07	0,07	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,27												
																										0,00												
1.2.	Создание систем противопожарной и связи																									0,00												
1.3.	Установка устройств регулирова- ния напряжения и компенсации реактивной мощности																									0,00												
1.4.	Новое строительство	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00												
2.1.	Энергосбережение и повышение энергетической эффективности	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00												
1	Строительство ВЛ-10кВ L=0,025км ГКУПН-10/0,4кВ, ВЛ-0,4кВ L=2,132км в н.п. Серюпополь				0,00			0,00			0,00			0,00			0,00		0	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00												
2	Объект 2																																					
2.2.	Прочее новое строительство																																					
Справочно:																																						
Оплата процентов за привлеченные кредитные ресурсы																																						
1	Объект 1																																					
2	Объект 2																																					

* В ценах отчетного года

** План, согласно утвержденной инвестиционной программе

*** Накопленный итогов за год

Примечание для сетевых объектов с разделением объектов на ПС, ВЛ и КЛ

... (отласно проспективно-считивной документации с учетом перевода в прогнозные цены планируемого периода с НДС

Приложение N 8

к приказу Минэнерго России
от 24 марта 2010 года N 114

Директор ООО "ДСК"

Ф. Н. Хабихметов



* - план в соответствии с утвержденной инвестиционной программой.

[illegible]

Отчет о вводах/ выводах объектов (представляется ежеквартально) III квартал



Приложение № 9
к приказу Минэнерго России
от 24 марта 2010 г. № 114

Утверждаю
Директор ООО "ДСК"
Ф.Н. Хабирахметов
(подпись)
20 17 года
М.П.

№ п/п	Наименование проекта	Ввод мощностей										Вывод мощностей									
		план*					факт					план*					факт				
		1 кв	2 кв	3 кв	4 кв	МБА	1 кв	2 кв	3 кв	4 кв	МБА	1 кв	2 кв	3 кв	4 кв	МБА	1 кв	2 кв	3 кв	4 кв	МБА
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22
	Всего					4,872 км /0,26 МВА		2,132 км /0,16 МВА	0	0	0										
	Реконструкция ВЛ-0,4кВ L=2,28 км с установкой ГСПН- 10/0,4кВ (160кВА) и стр-во уч- ка ВЛ-10кВ L=0,14 км в н.д.Г.орчаки			2,42 км	0,16 МВА	2,42 км/ 0,16 МВА	0	0	ВЛ-0,4кВ- 2,28 км, ВЛ- 10кВ- 0,36 км/ 0,16 МВА	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1	Реконструкция уч-ка ВЛ-10кВ L=1,872 км ф. №2 ПС "Кировская"				0,32 км	0,32 км	0	0		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2	Строительство ВЛ-10кВ L=0,025 км ГСПН-10/0,4кВ, ВЛ-0,4кВ L=2,132 км в н.д.Сергееполь				1,132 км	1 км/0,1 0,1 МВА	2,132 км/ 0,1 МВА	2,132 км /0,16 МВА		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3							0			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

* План в соответствии с утвержденной минергосиционной программой

ОТЧЕТ ОБ ИСПОЛНЕНИИ СЕТЕВЫХ ГРАФИКОВ СТРОИТЕЛЬСТВА ПРОЕКТОВ (ПРЕДСТАВЛЯЕТСЯ ЕЖЕКВАРТАЛЬНО)

Отчетный период _ 3 квартал _
по состоянию на _ .2017 г.

М.П.

2017 года

Ф.Н.Хабирахметов

N пункта укрупненного сетевого графика	Наименование этапов основных работ (с учетом подготовительного периода до начала строительства) по общему сетевому графику <1>	Сроки выполнения задач по укрупненному				Процент исполнения работ за весь период (%)	Процент выполнения за отчетный период (%)	Причины невывыполнения	Предложения по корректирующим мероприятиям по устранению отставания
		план		факт					
		начало	окончани е	начало	окончани е				
1	2	3	4	5	6	8	9	10	11
I.	Реконструкция ВЛ-0,4 кВ L=2,28км с установкой ЛКТПН -10/0,4кВ(160кВА) и стр-во уч-ка ВЛ-10кВ L=0,38м в н.п. Горчаки	3 кв. 2017г	3 кв. 2017г	3 кв. 2017г	3 кв. 2017г	100	100	0	0
	Выполнение работ	3 кв. 2017г	3 кв. 2017г	3 кв. 2017г	3 кв. 2017г	100	100	0	0

II.	Реконструкция уч-ка ВЛ-10кВ L=1,872км ф.»2 ПС «Кировская»									
	Приобретение материала	0	0	0	0	0	0	0	0	0
III.	Строительство ВЛ-10кВ L=0,025км ГКТПН-10/0,4кВ, ВЛ-0,4кВ L=2,132км в н.п.Сергиополь			0	0	100	100			
I	Выполнение работ	2 кв. 2017г.	2 кв. 2017г.	2 кв. 2017г.	2 кв. 2017г.					
2	Строительство ВЛ-10кВ L=0,025км ГКТПН-10/0,4кВ, ВЛ-0,4кВ L=2,132км в н.п.Сергиополь			2кв. 2017г.	2кв. 2017г.	100	100	0	0	

<1> Заполняется согласно приложению 3.2.

Приложение N 13
к Приказу Минэнерго России
от " 24 " марта 2010 г. N 114

ОТЧЕТ О ТЕХНИЧЕСКОМ СОСТОЯНИИ ОБЪЕКТА (ПРЕДСТАВЛЯЕТСЯ ЕЖЕКВАРТАЛЬНО)



М.П.										
N п/п	Наименование направления/ проекта инвестиционной программы	Технические характеристики			Сроки реализации проекта		Наличие исходно-разрешительной документации			
		мощность, МВт, МВА	выработка, млн. кВт/ч	длина ВЛ, км	год начала строительс тва	год ввода в эксплуатаци ию	утвержден наз проектно- сметная документа ция (+; -)	заключени е Главгосэкс пертизы России (+; -)	оформленн ый в соответств ии с законодате льством землеотво д (+; -)	разрешени е на строительс тво (+; -)
1	Реконструкция ВЛ-0,4кВ L=2,28км с установкой ГКТПН-10/0,4кВ (160кВА) и стр-во уч-ка ВЛ-10кВ L=0,14км в н.п.Горчаки	0,16		2,42	2017	2017	да	нет	да	не треб
2	Строительство ВЛ-10км L=0,025км ГКТПН-10/0,4кВ, ВЛ-0,4кВ L=2,132км в н.п.Сергиополь	0,16		2,132	2017	2017	да	нет	да	не треб
3	Реконструкция уч-ка ВЛ-10кВ L=0,32км ф. №2 ПС "Кировская"			0,32	2017	2017	да	нет	да	не треб.

М.П.