

БАШКОРТОСТАН РЕСПУБЛИКАҢЫ

ЯУАПЛЫҒЫ СИКЛӘНГӘН
ЙӘМФИӘТЕ ДӘУЛӘКӘН
СЕЛТӘРЗӘР КОМПАНИЯҢЫ

453402, г. Давлеканово
ул. Гагарина, 145



РЕСПУБЛИКА БАШКОРТОСТАН

ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ
ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ
ДАВЛЕКАНОВСКАЯ СЕТЕВАЯ
КОМПАНИЯ

ОГРН 1090259000590

ИНН/КПП 0259010493/025901001

Исх.№ *03* от « *16* » *января* 2018г.

Заместителю министра
Министерства промышленности и
инновационной политики
Республики Башкортостан
Шахмаеву И.З.

ООО «Давлекановская сетевая компания» направляет Отчет об исполнении инвестиционной программы за IV квартал 2017год .

Директор ООО «ДСК»:

Ф.Н.Хабиахметов

**Отчет о вводе/ выводе объектов
(представляется ежеквартально) IV квартал**



Приложение № 9
к приказу Министера России
от 29.07.2011 № 114

№ д/п	Наименование проекта	план*												факт											
		Ввод мощностей						Вывод мощностей						Ввод мощностей						Вывод мощностей					
		2017 г.			2017 г.			2017 г.			2017 г.			2017 г.			2017 г.			2017 г.					
1		1 кв.	2 кв.	3 кв.	4 кв.	5 кв.	6 кв.	7 кв.	8 кв.	9 кв.	10 кв.	11 кв.	12 кв.	13 кв.	14 кв.	15 кв.	16 кв.	17 кв.	18 кв.	19 кв.	20 кв.	21 кв.	22 кв.		
2	Реконструкция ВЛ-0,4кВ L=2,28км с установкой КТПН-10/0,4кВ (60кВА) и стр-во у-ч на д. Горняки			2,42 км	0,16МВА	2,42 км/0,16МВА	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
3	Реконструкция у-ч-ка ВЛ-10кВ L=1,872км ф. №2 ПС "Кипровская"			1,872 км	1,872 км	1,872 км/0,1МВА	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
4	Строительство ВЛ-10кВ L=0,025км КТПН-10/0,4кВ, ВЛ-0,4кВ L=2,132км в д.д. Сурнопол.			1,132 км	1,132 км	2,132 км/0,1МВА	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	

* Цифры в соответствии с учетной программой.

ОТЧЕТ ОБ ИСПОЛНЕНИИ СЕТЕВЫХ ГРАФИКОВ СТРОИТЕЛЬСТВА ПРОЕКТОВ (ПРЕДСТАВЛЯЕТСЯ ЕЖЕКВАРТАЛЬНО)

Приложение N 11.1
к Приказу Минэнерго России
от " 24" марта 2010 г. N 114

Отчетный период 4 квартал
по состоянию на 2017 г.

Утверждено
Директор ООО «ДСК»
А.С. Сидоров
Ф.И.Х. Сидоров

" " 2017 года
М.П.



№ пункта укрупненного сетевого графика	Наименование этапов основных работ (с учетом подготовительного периода до начала строительства) по общему сетевому графику <1>	Сроки выполнения задач по укрупненному плану						Процент исполнения работ за весь период (%)	Процент выполнения за отчетный период (%)	Причины нев्यполнения	Предложения по корректирующим мероприятиям по устранению отставания
		начало	окончание	нач	факт	окончани	е				
1	Реконструкция ВЛ-0,4 кВ L=2,28км с установкой ГКТПН -10/0,4кВ(160кВА) и стр-во уч-ка ВЛ-10кВ L=0,38М в н.п.Горчаки	3 кв. 2017г	3 кв. 2017г	3 кв. 2017г	3 кв. 2017г	3 кв. 2017г	8	9	10	11	
	Выполнение работ	3 кв. 2017г	3 кв. 2017г	3 кв. 2017г	3 кв. 2017г	3 кв. 2017г	100	100	0	0	

