


**УТВЕРЖДАЮ**

Заместитель начальника  
учреждения

Громов Денис Анатольевич



## **ПОЛОЖИТЕЛЬНОЕ ЗАКЛЮЧЕНИЕ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ЭКСПЕРТИЗЫ**

Объект экспертизы  
**Проектная документация**

Вид работ  
**Капитальный ремонт**

Наименование объекта экспертизы  
**«Капитальный ремонт здания МКОУ «Школа №12» г. Пласта, расположенного по  
адресу Челябинская область, г. Пласт, ул. 9 Января, д. 2 Б»**

Предмет экспертизы  
**Проверка достоверности определения сметной стоимости строительства объектов  
капитального строительства в случаях, установленных ч. 2 ст. 8.3 ГрК РФ**

## **1. Общие положения и сведения о заключении экспертизы**

### **1.1. Сведения об организации по проведению экспертизы**

Наименование организации: Областное государственное автономное учреждение «Управление государственной экспертизы проектной документации, проектов документов территориального планирования и инженерных изысканий Челябинской области (Госэкспертиза Челябинской области)»

ИНН: 7453172258

КПП: 745101001

ОГРН: 1077453000855

Адрес: 454091, Челябинская обл., г. Челябинск, ул. Цвиллинга, д. 46, оф. 600

Место нахождения: 454091, Челябинская обл., г. Челябинск, ул. Цвиллинга, д. 46, оф. 600

Электронная почта: info@ge74.ru

Телефон: +7 (351) 219-33-00

### **1.2. Сведения о заявителе**

Полное наименование: Общество с ограниченной ответственностью «ВитПроект»

ИНН: 7451442124

КПП: 745101001

ОГРН: 1197456024039

Адрес: 454091, Челябинская обл, г Челябинск, Советский р-н, ул Цвиллинга, д 46, оф 708/18

Место нахождения: 454091, Челябинская обл, г Челябинск, Советский р-н, ул Цвиллинга, д 46, оф 708/18

Телефон: б/н

Адрес электронной почты: vitproektt@yandex.ru

Директор: Подвилов Виталий Александрович

### **1.3. Основания для проведения экспертизы**

**1.3.1.** Муниципальный контракт на оказание возмездных услуг по проведению государственной экспертизы проектной документации на предмет проверки достоверности определения сметной стоимости от 20.08.2020 г. № 1235 между ОГАУ «Госэкспертиза Челябинской области» (Исполнитель) в лице начальника учреждения Грищенко О.В. и Муниципальным казенным общеобразовательным учреждением «Школа № 12» г. Пласта (Заказчик) в лице директора школы Пузырёвой Т.Ю.

**1.3.2.** Дополнительное соглашение от 22.09.2020 г. к муниципальному контракту № 1235 от 20.08.2020 г.

**1.3.3.** Доверенность от 02.06.2020 г. б/н, выданная ООО «ВитПроект» выступать от имени Муниципального казенного общеобразовательного учреждения «Школа № 12» г. Пласта» по вопросам проведения экспертизы проектной документации и/или результатов инженерных изысканий, проверки достоверности сметной стоимости при обращении в ОГАУ «Госэкспертиза Челябинской области».

### **1.4. Сведения о положительном заключении государственной экологической экспертизы**

Не требуется.

### **1.5. Сведения о составе документов, представленных для проведения экспертизы**

**1.5.1.** Заявление о проведении государственной экспертизы № 2020-7-1224/2020-8-1042-С от 20.08.2020 г.

**1.5.2.** Проектная документация на объект капитального строительства.

**1.5.3.** Ведомости объемов работ, учтенные в сметных расчетах.

**1.5.4.** Задание на проектирование.

- 1.5.5. Документы, подтверждающие полномочия заявителя действовать от имени застройщика.
- 1.5.6. Выписка из реестра членов саморегулируемой организации в области архитектурно-строительного проектирования, членом которой является исполнитель работ по подготовке проектной документации, действительная на дату передачи проектной документации застройщику.
- 1.5.7. Договор подряда на подготовку проектной документации.
- 1.5.8. Документ, подтверждающий передачу проектной документации застройщику.
- 1.5.9. Письмо, подтверждающее заявленную (предельную) стоимость и источник финансирования.

1.6. Сведения о ранее выданных заключениях экспертизы в отношении объекта капитального строительства, проектная документация и (или) результаты инженерных изысканий по которому представлены для проведения экспертизы  
Не требуется.

2. Сведения, содержащиеся в документах, представленных для проведения экспертизы проектной документации

2.1. Сведения об объекте капитального строительства, применительно к которому подготовлена проектная документация

2.1.1. Сведения о наименовании объекта капитального строительства, его почтовый (строительный) адрес или местоположение

Наименование объекта: «Капитальный ремонт здания МКОУ «Школа №12» г. Пласта, расположенного по адресу Челябинская область, г. Пласт, ул. 9 Января, д. 2 Б».

Адрес (местоположение): Российская Федерация, Челябинская область, г. Пласт, ул. 9 января, д. 2Б.

2.1.2. Сведения о функциональном назначении объекта капитального строительства

Назначение – объекты жилищно-гражданского строительства (нежилые)

Тип объекта – нелинейный.

Вид работ – капитальный ремонт.

2.1.3. Сведения о технико-экономических показателях объекта капитального строительства

№ п/п	Наименование показателей	Ед. изм.	Количество
1	Общая площадь здания	м <sup>2</sup>	2278,2
2	Общий объем здания	м <sup>3</sup>	11098
3	Этажность	этажей	3

2.2. Сведения о зданиях (сооружениях), входящих в состав сложного объекта, применительно к которому подготовлена проектная документация  
Не требуются.

2.3. Сведения об источнике (источниках) и размере финансирования строительства, реконструкции, капитального ремонта, сноса объекта капитального строительства

Бюджетные средства: уровень бюджета – Местный бюджет.

Размер финансирования – 100%.

Письмо от 06.07.2020 за №1188 на бланке Управление образования Пластовского муниципального района о финансировании за счет средств местного бюджета в рамках муниципальной программы «Развитие образования в Пластовском муниципальном районе в 2018-2024 г.».

**2.4. Сведения о природных и техногенных условиях территории, на которой планируется осуществлять строительство**

1	Ветровой район	Нет данных
2	Снеговой район	Нет данных
3	Интенсивность сейсмических воздействий, баллы (шкала MSK-64 в соответствии с ОСП-2015 по СП-14.13330.2014)	Нет данных
4	Климатический район и подрайон	Нет данных
5	Категория сложности инженерно-геологических условий	Нет данных

**2.5. Сведения об индивидуальных предпринимателях и (или) юридических лицах, подготовивших проектную документацию**

Проектная организация: Общество с ограниченной ответственностью «ВитПроект»

ИНН: 7451442124

КПП: 745101001

ОГРН: 1197456024039

Адрес: 454091, Челябинская обл, г Челябинск, Советский р-н, ул Цвиллинга, д 46, оф 708/18

Место нахождения: 454091, Челябинская обл, г Челябинск, Советский р-н, ул Цвиллинга, д 46, оф 708/18

Телефон: +7 (905) 837 62-64

Адрес электронной почты: vitproekt@yandex.ru

Член Саморегулируемой организации Ассоциация объединение проектировщиков «УниверсаПроекта» (регистрационный номер в государственном реестре саморегулируемых организаций СРО-П-179-12122012) - выписка из реестра членов СРО №1 от 10.06.2020г.

Директор: Подivilов Виталий Александрович

Главный инженер проекта: Усанов С.Н.

**2.6. Сведения об использовании при подготовке проектной документации экономически эффективной проектной повторного использования.**

Не используется

**2.7. Сведения о задании застройщика (технического заказчика) на разработку проектной документации**

Задание на проектирование объекта капитального строительства: «Капитальный ремонт здания МКОУ «Школа №12» г. Пласта, расположенного по адресу Челябинская область, г. Пласт, ул. 9 Января, д. 2 Б», утвержденное директором МКОУ «Школа №12» г. Пласта Т.Ю. Пузыревой 14.04.2020 г.

**2.8. Сведения о документации по планировке территории, о наличии разрешений на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства**

Не требуется.

**2.9. Сведения о технических условиях подключения объекта капитального строительства к сетям инженерно-технического обеспечения**

Не требуются.

- 2.10. Кадастровый номер земельного участка (земельных участков), в пределах которого (которых) расположен или планируется расположение объекта капитального строительства, не являющегося линейным объектом**

74:26:1104004:62

- 2.11. Сведения о застройщике (техническом заказчике), обеспечившем подготовку проектной документации**

**Застройщик:** МУНИЦИПАЛЬНОЕ КАЗЕННОЕ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ «ШКОЛА № 12» Г. ПЛАСТА

ИНН: 7416000250

КПП: 742401001

ОГРН: 1027401029501

Адрес: 457020, Челябинская обл, Пластовский р-н, г Пласт, ул 9 Января, д 2Б

Место нахождения: 457020, Челябинская обл, Пластовский р-н, г Пласт, ул 9 Января, д 2Б

Телефон: 8 (35160) 2-11-85

Адрес электронной почты: school12\_plast@mail.ru

Директор: Пузырёва Татьяна Юрьевна

- 3. Сведения, содержащиеся в документах, представленных для проведения экспертизы результатов инженерных изысканий**

Не требуются.

- 4. Описание рассмотренной документации (материалов)**

- 4.1. Описание результатов инженерных изысканий**

Не требуется.

- 4.2. Описание технической части проектной документации**

- 4.2.1. Состав проектной документации (указывается отдельно по каждому разделу проектной документации с учетом изменений, внесенных в ходе проведения экспертизы)**

Номер тома	Обозначение	Наименование	Прим.
11		Раздел 11. Смета на строительство объектов капитального строительства	

- 4.2.2. Описание основных решений (мероприятий), принятых в проектной документации**

Не требуется в соответствии с Положением об организации и проведении государственной экспертизы проектной документации и результатов инженерных изысканий, утвержденным Постановлением Правительства РФ от 05 марта 2007 г. № 145 (с изменениями и дополнениями): п. 27.3 «При проверке сметной стоимости капитального ремонта объектов капитального строительства, работ по сохранению объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации проводится изучение и оценка соответствия указанных в абзаце первом настоящего пункта физическим объемам работ, включенным в ведомость объемов работ и акт, утвержденный застройщиком или техническим заказчиком и содержащий перечень дефектов оснований, строительных конструкций, систем инженерно-технического обеспечения с указанием качественных и количественных характеристик таких дефектов по состоянию на дату обследования».

Представлены:

- копия технического паспорта на нежилое здание по адресу: 457020, Челябинская область, г.Пласт, ул.9 января, д.2Б составленный по состоянию на 24 июня 2011 г.;
- ведомости объемов работ по объекту: «Капитальный ремонт здания МКОУ «Школа №12» г. Пласта, расположенного по адресу Челябинская область, г. Пласт, ул. 9 Января, д. 2 Б», утвержденные директором МКОУ «Школа №12» г. Пласта Т.Ю. Пузыревой;
- документация (шифр ВП-38.2020 приложение к ВОР);
- акт осмотра объекта: «Капитальный ремонт здания МКОУ «Школа №12» г. Пласта, расположенного по адресу Челябинская область, г. Пласт, ул. 9 Января, д. 2 Б» утвержденный директором МКОУ «Школа №12» г. Пласта Т.Ю. Пузыревой;
- ведомость дефектов по объекту: «Капитальный ремонт здания МКОУ «Школа №12» г. Пласта, расположенного по адресу Челябинская область, г. Пласт, ул. 9 Января, д. 2 Б», утвержденная директором МКОУ «Школа №12» г. Пласта Т.Ю. Пузыревой;
- письмо от 14.07.2020 №69 о согласовании проектных решений (объемов работ) на бланке МКОУ «Школа №12» г. Пласта, подписанное директором школы Т.Ю. Пузыревой.

#### 4.2.2.1. Смета на строительство объектов капитального строительства

- исходные данные для составления сметной документации;
- пояснительная записка;
- сводные сметные расчеты стоимости строительства (в базисной и текущей стоимости на 2 кв.2020 г.);
- локальный сметный расчет на общестроительные работы. Фасад;
- локальный сметный расчет на общестроительные работы. Отмостка;
- локальный сметный расчет на общестроительные работы. Лестничные клетки;
- локальный сметный расчет на общестроительные работы. Кровля;
- локальный сметный расчет на общестроительные работы. 3 этаж;
- локальный сметный расчет на общестроительные работы. 2 этаж;
- локальный сметный расчет на общестроительные работы. 1 этаж;
- локальный сметный расчет на водопровод и канализация;
- локальный сметный расчет на автоматическую пожарную сигнализацию.

#### 4.2.3. Сведения об оперативных изменениях, внесенных заявителем в рассматриваемые разделы проектной документации в процессе проведения экспертизы

##### 4.2.3.1. По разделу «Смета на строительство объектов капитального строительства»

В сметную документацию внесены следующие изменения:

(Раздел рассмотрен ведущим специалистом Старостиной Л.В., проверен начальником сметного отдела Баевой Т.Н.).

- представлены сводные сметные расчеты, подписанные заказчиком и исполнителями;
- учтены ранее не учтенные затраты на стоимость ПИР по договору возмездного оказания услуг №26 ИКЗ: 203741600025007424010010030000000244 от 14.04.2020г. между МКОУ «Школа №12» г. Пласта и ООО «ВитПроект» и стоимость экспертизы;
- в сметную документацию внесены изменения согласно проектным решениям на капитальный ремонт здания МКОУ «Школа №12» г. Пласта, расположенного по адресу Челябинская область, г. Пласт, ул. 9 Января, д. 2 Б, утвержденной директором МКОУ «Школа №12» г. Пласта Пузыревой Т.Ю.;
- предоставлена откорректированная пояснительная записка к разделу «Сметная документация» в соответствии с изменениями по сметной стоимости;
- выполнен мониторинг стоимости материалов и оборудования, отсутствующих в действующей сметно-нормативной базе и принятых по прайс-листам.

Стоимостные показатели по коммерческим предложениям на материалы и оборудование, отсутствующие в действующей сметно-нормативной базе, утверждены директором МКОУ «Школа №12» г. Пласта Пузырёвой Т.Ю.;

- ответственность за предоставленную информацию по стоимости материалов и оборудования, принятых в сметной документации на основании счетов, прайс-листов и коммерческих предложений несет Заказчик;
- в локальном сметном расчете откорректированы затраты в части применения расценок и уточнения объемов работ согласно проектным решениям и технологическим схемам производства работ.

В отношении ведомости объемов работ внесены следующие изменения:

*Конструктивные и объемно-планировочные решения:*

- уточнены объемы работ.
- *Система водоснабжения:*
- границы капитального ремонта расположены выше отм.0.000, водомерный узел и трубопроводы ниже отм. 0.000 в объем капитального ремонта не входят. Представили дефектную ведомость;
- ведомость объемов работ составлена по шаблону, представленному на сайте Госэкспертизы, и в определенном порядке:
  - демонтажные работы (по дефектной ведомости),
  - монтажные работы в соответствии с спецификацией, составленной с учетом требований п. 9.3, 9.4 ГОСТ 21.601-2011.
  - ВОР на монтажные работы выполнены в соответствии с последовательностью изложения номеров позиций в спецификации.
- предусмотрели скрытую прокладку сетей (зашиваются ГВЛ), с трубопроводами из полимерных материалов (кроме санузлов).

*Система водоотведения:*

- откорректировали ГОСТ на канализационные РР трубы - ГОСТ 32415-2013. Откорректировали размещение умывальников в санузле (ближе к выходу);
- границы капитального ремонта системы водоотведения расположены выше отм.0.000. Представили дефектную ведомость на систему водоотведения;
- К1. Ведомость объемов работ составлена по шаблону, представленному на сайте Госэкспертизы, и в определенном порядке:
  - демонтажные работы (по дефектной ведомости),
  - монтажные работы в соответствии с спецификацией, составленной с учетом требований п. 9.3, 9.4 ГОСТ 21.601-2011.
- ВОР на монтажные работы выполнены в соответствии с последовательностью изложения номеров позиций в спецификации;
- предусмотрели противопожарную манжету на канализационном стояке под перекрытием, добавили в спецификацию.

*Сети связи:*

(Раздел рассмотрен специалистом 1 категории Ветюговым И.В., проверена главным специалистом Антошкиным В.А.).

- указаны наименование или основные технические характеристики для всех позиций ведомости объемов работ;
- устранено дублирование "работа материал" ведомости объемов работ;
- обосновано количество кабельных изделий и материалов для из монтажа. В ведомости объемов работ для кабельных изделий указан способ монтажа;
- в ведомость объемов работ включены ПНР;
- в ведомость объемов работ включены работы по демонтажу. Объемы демонтажных работ подтверждены дефектной ведомостью (приложение к акту осмотра).

**4.3. Описание сметы на строительство реконструкцию, капитальный ремонт, снос объектов капитального строительства, проведение работ по сохранению объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации**

**4.3.1. Сведения о сметной стоимости строительства, реконструкции, капитального ремонта, сноса объекта капитального строительства, работ по сохранению объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации на дату представления сметной документации для проведения проверки достоверности определения сметной стоимости и на дату утверждения заключения экспертизы**

№ п/п	Наименование показателей	Ед. изм.	Представлено	Рекомендовано
1	Сметная стоимость строительства (в базисном уровне цен 2001 г. – на 01.01.2000 г.) без НДС			
	<b>Всего:</b>	тыс. руб.	1169,81	1192,35
	- строительно-монтажные работы	тыс. руб.	1126,99	1058,90
	- оборудование	тыс. руб.	18,78	16,96
	- прочие затраты (из них ПИР)	тыс. руб.	24,04	116,49
	- возвратные суммы (справочно)	тыс. руб.	(0,00)	(77,80)
2	Сметная стоимость строительства (в текущем уровне цен на 2 квартал 2020г. с учетом НДС)			
	<b>Всего:</b>	тыс. руб.	8740,50	8684,26
	- строительно-монтажные работы	тыс. руб.	8466,01	7954,47
	- оборудование	тыс. руб.	94,87	79,39
	- прочие затраты (из них ПИР)	тыс. руб.	179,62	650,40
	в том числе НДС	тыс. руб.	(0,00)	(340,00)
	- возвратные суммы (справочно)	тыс. руб.	1456,75	1390,70
		0,00	14,42	

Сравнение сметной стоимости:

- снижение в базисных ценах (ТСНБ-2001 без НДС) на 22,54 тыс. руб.;
- снижение в текущем уровне цен на 56,24 тыс. руб. с НДС по состоянию на 2 квартал 2020 г.

**4.3.2. Информация об использованных сметных нормативах**

Сметная стоимость определена в соответствии с «Методикой определения стоимости строительной продукции на территории Российской Федерации» (МДС 81-35.2004) и по ТСНБ-2001 для Челябинской области в ценах 1 января 2000года, утвержденной Приказом Минстроя России от 27.02.2015 №140/пр, зарегистрированной в федеральном реестре сметных нормативов от 03.03.2015г. №234 (п.230), и в текущем уровне цен по состоянию на 2 квартала 2020 г.

Объект расположен в 74 территориальном районе.

Расчет текущей стоимости произведен базисно-индексным методом.

Локальная смета составлена с применением Территориальной сметно-нормативной базы (ТСНБ-2001) Челябинской области.

Накладные расходы и сметная прибыль в локальной смете, определены от ФОТ по видам работ в соответствии с нормативными документами. В текущем уровне цен учтены коэффициенты к нормам накладных расходов и сметной прибыли, по письму Минрегиона России от 21.02.2011 №3757-КК/08.



К расценкам, определенным по сборникам ТЕР, применены повышающие коэффициенты 1,15 к нормам затрат труда и 1,25 к нормам времени эксплуатации машин, согласно п. 4.7 МДС 81-35.2004.

Сметная стоимость из базисного уровня цен 2001 г. пересчитана в текущий уровень цен базисно-индексным методом на 2 квартал 2020г., индексы пересчета приняты согласно письма Минстроя России №19271-ИФ/09 от 21.05.2020г.:

- объекты образования «школы» – 6,26;
- пусконаладочные работы-12,25;
- оборудование- отсутствующие в действующей сметно-нормативной базе 2001 года, приняты по прайс-листам в текущем уровне цен с пересчетом в базисный уровень цен 2001г (на 01.01.2000) методом «обратного счета» с индексом 3,90 (п. 28 по приложению № 3 к письму Минстроя России от 28.05.2020г. №20259-ИФ/09);
- затраты на экспертизу проектной документации пересчитаны индексом - 5,45 (коэффициент, учитывающий инфляционные процессы в 2020 г.);
- стоимость проектных работ учтена по договору возмездного оказания услуг №26 ИКЗ: 203741600025007424010010030000000244 от 14.04.2020г. между МКОУ «Школа №12» г. Пласта и ООО «ВитПроект».

В соответствии с Федеральным законом от 03.08.2018г. №303-ФЗ «О внесении в отдельные законодательные акты Российской Федерации о налогах и сборах» о повышении с 01.01.2019г. размера ставки налога на добавленную стоимость (НДС) в текущем уровне цен учтен 20 процентов.

## **5. Выводы по результатам рассмотрения**

### **5.1. Выводы о соответствии или несоответствии результатов инженерных изысканий требованиям технических регламентов**

Не рассматривались.

### **5.2. Выводы в отношении технической части проектной документации**

#### **5.2.1 Указание на результаты инженерных изысканий, на соответствие которым проводилась оценка проектной документации**

Не оценивались.

#### **5.2.2 Выводы о соответствии или несоответствии технической части проектной документации результатам инженерных изысканий, заданию застройщика или технического заказчика на проектирование и требованиям технических регламентов**

##### **5.2.2.1. Выводы о соответствии в отношении технической части проектной документации**

Не рассматривается.

##### **5.2.2.2. Выводы по разделу «Смета на строительство объектов капитального строительства»**

Раздел «Смета на строительство» к проектной документации по содержанию выполнен в соответствии с требованиями пунктов 28-30 Положения о составе разделов проектной документации и требования к их содержанию, утвержденного постановлением Правительства Российской Федерации от 16.02.2008 №87.

Сметная документация соответствует действующим нормативам в области сметного нормирования и ценообразования.

## **5.3. Выводы по результатам проверки достоверности определения сметной стоимости**

### **5.3.1. Выводы о соответствии (несоответствии) расчетов, содержащихся в сметной документации, утвержденным сметным нормативам, сведения о которых включены в федеральный реестр сметных нормативов, физическим объемам**

**работ, конструктивным, организационно-технологическим и другим решениям, предусмотренным проектной документацией**

Сметные расчеты, содержащиеся в сметной документации, соответствуют сметным нормативам, включенным в федеральный реестр сметных нормативов, подлежащих применению при определении сметной стоимости объектов капитального строительства (реконструкции, капитального ремонта), физическим объемам работ, конструктивным, организационно-технологическим и другим решениям, предусмотренным представленной документацией.

**5.3.2. Выводы о соответствии (несоответствии) расчетов, содержащихся в сметной документации, предполагаемой (предельной) стоимости строительства, рассчитанной на основе документально подтвержденных сведений о проектах-аналогах.**

Расчеты, содержащиеся в сметной документации, подлежащие проверке достоверности определения сметной стоимости капитального ремонта, соответствуют физическим объемам работ, включенным в ведомость объемов работ (спецификацию) объекта капитального ремонта (письмо Муниципального казённого общеобразовательного учреждения «Школа №12» г. Пласт №69 от 14.07.2020г. о согласовании проектных решений (объемов работ), за подписью директора МКОУ «Школа №12» г. Пласт Пузырёвой Т.Ю.).

**5.3.3. Выводы о достоверности или недостоверности определения сметной стоимости строительства, реконструкции, капитального ремонта, сноса объекта капитального строительства, работ по сохранению объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации**



Определение сметной стоимости объекта: «Капитальный ремонт здания МКОУ «Школа №12» г. Пласта, расположенного по адресу Челябинская область, г. Пласт, ул. 9 Января, д. 2 Б» достоверно.



**6. Общие выводы**

Определение сметной стоимости объекта: «Капитальный ремонт здания МКОУ «Школа №12» г. Пласта, расположенного по адресу Челябинская область, г. Пласт, ул. 9 Января, д. 2 Б» достоверно.

*Ответственность за достоверность исходных данных, за внесение в проектную документацию изменений и дополнений по замечаниям, выявленным в процессе проведения экспертизы, возлагается на заказчика и генерального проектировщика.*

**7. Сведения о лицах, аттестованных на право подготовки заключений экспертизы, подписавших заключение экспертизы**

<p>Заместитель начальника учреждения (направление деятельности – 2.1.3. Конструктивные решения) № МС-Э-29-2-5859 (28.05.2015-28.05.2021)</p>	<p>Громов Денис Анатольевич</p>	 <p>ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ СВЕДЕНИЯ О СЕРТИФИКАТЕ ЭП сертификат: 0196c08d009ca8e8b474ab78586f120e владелец: Громов Денис Анатольевич действителен: с 13.04.2020 по 13.04.2021</p>
<p>Начальник сметного отдела (направление деятельности – 35.1. Ценообразование и сметное нормирование) № МС-Э-15-35-12034 (23.05.2019-23.05.2024)</p>	<p>Баева Татьяна Николаевна</p>	 <p>ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ СВЕДЕНИЯ О СЕРТИФИКАТЕ ЭП сертификат: 7561340013ab72a240f1399d3d1c31e0 владелец: Баева Татьяна Николаевна действителен: с 28.11.2019 по 28.11.2020</p>

<p>Главный специалист (направление деятельности – 2.2.1. Водоснабжение, водоотведение и канализация) № МС-Э-48-2-9537 (05.09.2017-05.09.2022)</p>	<p>Некорова Татьяна Сабировна</p>	 <p>ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ СВЕДЕНИЯ О СЕРТИФИКАТЕ ЭП сертификат: 64b4460013abca8844499ca27f1718ea владелец: Некорова Татьяна Сабировна действителен: с 28.11.2019 по 28.11.2020</p>
<p>Главный специалист (направление деятельности – 39. Системы связи и сигнализации) № МС-Э-38-39-12565 (24.09.2019-24.09.2024)</p>	<p>Антошкин Владимир Анатольевич</p>	 <p>ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ СВЕДЕНИЯ О СЕРТИФИКАТЕ ЭП сертификат: 45a24a0013ab36974080eae47aba8ac6 владелец: Антошкин Владимир Анатольевич действителен: с 28.11.2019 по 28.11.2020</p>