

СОГЛАСОВАНО

Глава Кирсинского  
городского поселения

Э. А. Утемов

« 15 »            2018 г.

Тех. директор

ОАО «Кирскабель»

И.Н. Носков

«  »            2018 г.

Директор

ООО «Кирсинская управляющая  
компания»

И. В. Бабурин

«  »            2018 г.

УТВЕРЖДАЮ

Исполнительный директор

ООО «КТК»

В. А. Лузянин

«  »            2018 г.



### Программа Проведения гидравлических испытаний магистральных трубопроводов т/сетей города и завода.

Наименование работ и операций	Срок выполнения	Ответственный исполнитель
1. Гидравлическое испытание т/сети.		
1. Оповещение через газету абонентов города о проведении гидравлических испытаний т/сетей. Размещение информации на сайте ООО «КТК»	16.05.2018 г.	Гл. инженер ООО «КТК»
2. Назначить ответственных лиц за производство испытаний и ремонта т/сетей в цехах и городе	18.05.2018 г.	Начальники цехов ТЭЦ, ТВС, ОАО «Кирскабель», Администрация Кирсинского городского поселения
3. Провести совещание с ответственными лицами и энергетиками цехов по программе испытаний.	18.05.2018 г	Начальник цеха ТЭЦ, ОАО «Кирскабель»
4. Составить графики опрессовки т/сетей, подготовить материалы, провести инструктаж участников испытаний.	18.05.2018г	Начальник цеха ТЭЦ, ОАО «Кирскабель»
5. Подготовить теплосети к испытаниям. Проверить наличие штуцеров для манометров и установку перемычек на конечных участках т/трасс.	18.05.2018г	Начальник цеха ТЭЦ, ОАО «Кирскабель»
6. Подготовить насосы и трубопроводы для опрессовки т/сетей.	18.05.2018г	Начальник цеха ТЭЦ
7. Обеспечить полное отключение от магистральных т/сетей отходящих линий и всех абонентов завода и города. В подвалах жилых домов открыть сбросы.	18.05.2018г	Начальник цеха ТЭЦ, ООО «Кирсинская управляющая компания» ОАО «Кирскабель», Администрация Кирсинского городского поселения
8. Провести расстановку дежурного персонала на участках и узлах управления	21.05.2018г	Начальник ТЭЦ, ООО «Кирсинская

		управляющая компания» ОАО «Кирскабель», Администрация Кирсинского городского поселения
9. Открыть циркуляционные перемычки в конечных участках т/трассы.	21.05.2018г.	Начальник цеха ТЭЦ, ОАО «Кирскабель»
10. Провести испытания магистральных трубопроводов т/сетей под давлением 10 атм. В течение 10 мин. (испытания проводятся по участкам).	С 21.05.2018 по 25.05.2018	Начальник цеха ТЭЦ
11. Снизить давление на подающем коллекторе котельной до нормального (по окончании испытаний т/сетей)	25.05.2018	Начальник цеха ТЭЦ
12. Восстановить рабочую схему т/сетей и в цехах завода (по окончанию испытаний т/сетей)	25.05.2018	Начальник цеха ТЭЦ, ООО «Кирсинская управляющая компания» ОАО «Кирскабель», Администрация Кирсинского городского поселения
13. Оформить акты проведения гидравлических испытаний трубопроводов.	До 31.05.2018	Начальник цеха ТВС

Гл. энергетик ООО «КТК»



А.А. Барышников