

СОГЛАСОВАНО  
Глава Кирсинского  
городского поселения  
Э. А. Утемов  
«\_\_\_» \_\_\_\_\_ 2019 г.

УТВЕРЖДАЮ  
Директор  
ООО «КТК»  
А.Б. Леванов  
«\_\_\_» \_\_\_\_\_ 2019 г.

Директор  
АО «Кирскабель»  
И.И. Носков  
«\_\_\_» \_\_\_\_\_ 2019 г.

Директор  
ООО «Кирсинская управляющая  
компания»  
И. В. Бабуриц  
«\_\_\_» \_\_\_\_\_ 2019 г.


**Программа  
Проведения гидравлических испытаний магистральных трубопроводов  
т/сетей города и завода.**

Наименование работ и операций	Срок выполнения	Ответственный исполнитель
1. Гидравлическое испытание т/сети.		
1. Оповещение через газету абонентов города о проведении гидравлических испытаний т/сетей. Размещение информации на сайте ООО «КТК»	16.05.2019 г.	Гл. энергетик ООО «КТК»
2. Назначить ответственных лиц за производство испытаний и ремонта т/сетей в цехах и городе	17.05.2019 г.	Начальник цеха ТЭЦ, ОАО «Кирскабель», Администрация Кирсинского городского поселения
3. Провести совещание с ответственными лицами и энергетиками цехов по программе испытаний.	17.05.2019 г.	Начальник цеха ТЭЦ, ОАО «Кирскабель»
4. Составить графики опрессовки т/сетей, подготовить материалы, провести инструктаж участников испытаний.	14.05.2019г	Начальник цеха ТЭЦ, ОАО «Кирскабель»
5. Подготовить теплосети к испытаниям. Проверить наличие штуцеров для манометров и установку перемычек на конечных участках т/трасс.	17.05.2019г	Начальник цеха ТЭЦ, ОАО «Кирскабель»
6. Подготовить насосы и трубопроводы для опрессовки т/сетей.	17.05.2019г	Начальник цеха ТЭЦ
7. Обеспечить полное отключение от магистральных т/сетей отходящих линий и всех абонентов завода и города. В подвалах жилых домов открыть сбросы.	17.05.2019г	Начальник цеха ТЭЦ, ООО «Кирсинская управляющая компания» ОАО «Кирскабель», Администрация Кирсинского городского поселения
8. Провести расстановку дежурного персонала на участках и узлах управления	21.05.2019г	Начальник ТЭЦ, ООО «Кирсинская управляющая компания» ОАО «Кирскабель», Администрация Кирсинского городского поселения



9. Открыть циркуляционные переемычки в конечных участках т/трассы.	21.05.2019г.	Начальник цеха ТЭЦ, ОАО «Кирскабель»
10. Провести испытания магистральных трубопроводов т/сетей под давлением 10 атм. В течение 10 мин. (испытания проводятся по участкам).	С 21.05.2019 по 24.05.2019	Начальник цеха ТЭЦ
11. Снизить давление на подающем коллекторе котельной до нормального (по окончании испытаний т/сетей)	24.05.2019	Начальник цеха ТЭЦ
12. Восстановить рабочую схему т/сетей и в цехах завода (по окончании испытаний т/сетей)	24.05.2019	Начальник цеха ТЭЦ, ООО «Кирсинская управляющая компания» ОАО «Кирскабель», Администрация Кирсинского городского поселения
13. Оформить акты проведения гидравлических испытаний трубопроводов.	До 31.05.2019	Начальник цеха ТЭЦ

Гл. энергетик ООО «КТК»



А.А. Барышников



График проведения гидравлических испытаний т/сетей май 2019

Магистраль	Квартальные	Дата
ТЭЦ-Стройпоселок	ул. Заводская, ул. Мичурина, ул. Труда-Лермонтова	21.05.2019
ТЭЦ- АО "Кирскабель"	корпус А, Б	21.05.2019
ТЭЦ-по ул. Ленина до ул. Петровской	ул. Павлова до ул. Широлина д.1	22.05.2019
Милицейская от Ленина до ул. Гоголя	ул. Слободская, ул. Широлина, ул. Березничная	22.05.2019
ТЭЦ-Зарека		23.05.2019
ул. Кирова от ул. Ленина до ЦРБ		23.05.2019
ТЭЦ-Н. Березничная по ул. Березничная, ул. Гоголя, ул. К. Маркса, ул. Петровская	Гоголя -Павлова 11, Гоголя-Никитинская	24.05.2019



ООО "КТХ"  
 Директор  
 Левашов А.Б.



Глава Кирсинского городского поселения  
 Утемов Э.А.



ООО "Кирсинская управляющая компания"  
 Бабурин И.В.



АО "Кирскабель"  
 Носков И.Н.