

ООО "Давлекановская сетевая компания"

Приказ

№ 72/1

от 14 мая 2018 года

(О подготовке к работе в осенне-зимний
период 2018-2019 г.г.)

В целях профилактики нарушений работы оборудования энергетических объектов ООО "Давлекановская сетевая компания" в период низких температур,

П р и к а з ы в а ю:

1. Разработать и утвердить план мероприятий по подготовке объектов к осенне-зимнему периоду (ОЗП) на 2018-2019 г.г.
2. Назначить ответственных лиц для подготовки объектов к работе осенне-зимнему периоду (ОЗП) на 2018-2019 г.г. в составе:

Давлекановский участок	- Усманов Х.М.	- мастер участка
Демский участок	- Мухамедзянов Э.Р.	- мастер участка
ВЛ-10/0,4 кВ	- Фахрутдинов Р.Ф.	- мастер БЦР
База ООО "ДСК"	- Гирфанов Р.М.	- механик

3. Утвердить состав рабочей комиссии по проверке готовности оборудования, зданий и сооружений ООО "ДСК" к работе осенне-зимнему периоду (ОЗП) на 2018-2019 г.г.:

Председатель комиссии: Воронов В.В., главный инженер

Члены комиссии: Кадыров А.Д., инженер ПТО

Куцак О.В., техник ПТО


Елизаров В.Л., инженер ГУЭЭ

4. Контроль за исполнением данного приказа возложить на главного инженера Воронова В.В.

Директор ООО "ДСК"



Хабирахметов Ф.Н.

УТВЕРЖДАЮ
 Директор ООО «ДСК»
 Хабирахметов Ф.Н.
 « 13 » января 2018 г.

**План
 мероприятий по подготовке объектов к осенне-зимнему периоду (ОЗП) 2018-2019 г по
 ООО «Давлекановская сетевая компания».**

№ п/п	Наименование мероприятия	Ед. изм.	Всего	Заплани- рованн ый объем	Срок выполне- ния	Ответственные за исполнение
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
1	Капитальный ремонт ВЛ-0,4 кВ Ф-1,2 ТП- 186 с заменой деревянных опор на ж/б и голого провода на СИП в н.п.Рассвет, ул.Запрудная.	км	1,047	1,047	10.02.18	Гл.инженер Мастера Фахретдинов Р.Ф. Усманов Х.М.
2	Капитальный ремонт ВЛ-0,4 кВ Ф-1,2 ТП- 260 с заменой деревянных опор на ж/б и голого провода на СИП в н.п.Шестопаловка.	км	1,68	1,68	20.02.18	Гл.инженер Мастера Фахретдинов Р.Ф. Усманов Х.М.
3	Капитальный ремонт ВЛ-0,4 кВ Ф-1,2 ТП- 261 с заменой деревянных опор на ж/б и голого провода на СИП в н.п.Шестопаловка.	км	0,68	0,68	25.02.18	Гл.инженер Мастера Фахретдинов Р.Ф. Усманов Х.М.
4	Капитальный ремонт ВЛ-0,4 кВ Ф-1,2 ТП- 224 с заменой деревянных опор на ж/б и голого провода на СИП в н.п.Ивангород.	км	0,275	0,275	10.03.18	Гл.инженер Мастера Фахретдинов Р.Ф. Усманов Х.М.
5	Капитальный ремонт ВЛ-0,4 кВ Ф-1,2,3 ТП- 218 с заменой деревянных опор на ж/б и голого провода на СИП в н.п.Ивангород.	км	2,008	2,308	20.03.18	Гл.инженер Мастера Фахретдинов Р.Ф. Усманов Х.М.
6	Капитальный ремонт ВЛ-0,4 кВ Ф-1,2,3 ТП- 217 с заменой деревянных опор на ж/б и голого провода на СИП в н.п.Ивангород.	км	1,569	1,569	30.03.18	Гл.инженер Мастера Фахретдинов Р.Ф.
7	Капитальный ремонт ВЛ-0,4 кВ Ф-1,2 ТП- 220 с заменой деревянных опор на ж/б и голого провода на СИП в н.п.Ивангород.	км	0,528	0,528	30.03.18	Гл.инженер Мастера Фахретдинов Р.Ф.
8	Капитальный ремонт ТП-221 и ВЛ-0,4 кВ Ф-1,2,3 ТП- 221 с заменой деревянных опор на ж/б и голого провода на СИП в н.п.Ивангород.	км	1,494 1	1,494 1	30.03.18	Гл.инженер Мастера Фахретдинов Р.Ф. Усманов Х.М.
9	Капитальный ремонт ВЛ-0,4 кВ ТП- 149 с заменой деревянных опор на ж/б и голого провода на СИП в г.Давлеканово, ул.Беляева.	км	3,899	3,899	30.03.18	Гл.инженер Мастера Фахретдинов Р.Ф. Усманов Х.М.
10	Капитальный ремонт ВЛ-0,4 кВ ТП- 149 с заменой деревянных опор на ж/б и голого провода на СИП в г.Давлеканово, ул.Строительная	км	0,310	0,310	10.04.18	Гл.инженер Мастера Фахретдинов Р.Ф.
11	Капитальный ремонт участка ВЛ-10 фидера № 11 ПС «Новая»	км	0,408	0,408	20.04.18	Гл.инженер Мастер ОВБ Фахретдинов Р.Ф.
12	Капитальный ремонт ВЛ-0,4 кВ Ф-1,2,3 ТП- 150 с заменой голого провода на СИП в г.Дорошевка, ул.Рябиновая.	км	2,15	2,15	15.05.18	Гл.инженер Мастера Фахретдинов Р.Ф.
10	Капитальный ремонт ТП-9 Ф-3 ПС « Давлеканово-тяговая» н.п.Ново-Яппарово, ул.Демская	шт	1	1	20.05.18	Гл.инженер Мастер ОВБ Фахретдинов Р.Ф.
11	Капитальный ремонт ВЛ-0,4 кВ Ф-1,2 ТП- 151 с заменой голого провода на СИП в г.Дорошевка, ул.Рябиновая.	км	1,313	1,313	20.05.18	Гл.инженер Мастер ОВБ Фахретдинов Р.Ф..
12	Капитальный ремонт ВЛ-0,4 кВ Ф-1,2 ТП- Сабантуй с заменой голого провода на СИП в д.Сергиополь.	км	0,790	0,790	20.05.18	Гл.инженер Мастер ОВБ Фахретдинов Р.Ф..
13	Капитальный ремонт ВЛ-0,4 кВ Ф-2 ТП- 206 с заменой голого провода на СИП в н.п. Ленинское, МТФ	км	0,488	0,488	20.06.18	Подрядная организация

	Реконструкция ТП-63,64,65,66 и ВЛ-0,4 кВ ТП- 63,66 с заменой деревянных опор на ж/б и голого провода на СИП в н.п.Имай-Кармалы по инвестиционной программе 2018 года.	мк шт	3,7 4	3,7 4	20.07.18	Подрядная организация
15	Капитальный ремонт ВЛ-10 кВ Ф-2 ПС «Кировская».	км	2,4	2,4	20.06.18	Подрядная организация
16	Реконструкция ВЛ-10 кВ Ф-5 ПС «Кировская» по инвестиционной программе 2018 года.	км	2,9	2,9	20.06.18	Подрядная организация
17	Произвести капитальный ремонт в трансформаторных подстанциях , распределительных пунктах	шт	334	20	30.09.18	Мастера участков Усманов Х.М. Мухамедзянов Э.Р.
20	Произвести ремонт электродов и промывку отопительной системы в административном здании и бытовых помещениях базы предприятия, изоляция труб отопление.	шт	2 котла	2 котла	30.09.18	Механик Гирфанов Р.М.
21	Произвести осмотр кабельных линий 10 кВ	шт	0,6	0,6	01.10.18	Главный инженер, Эн.снаб.орг-ции.
22	Произвести ремонт и ревизию разъединителей, приводов	шт	20	10	01.10.18	Мастер ОББ Фахретдинов Р.Ф.
23	Произвести текущий ремонт в трансформаторных подстанциях и распределительных пунктах	шт	125	20	01.10.18	Мастера участков Усманов Х.М. Мухамедзянов Э.Р.
24	Произвести текущий ремонт ВЛ -10/0,4 кВ	км	1300	25	01.10.18	Мастера участков Усманов Х.М. Мухамедзянов Э.Р.
25	Произвести подрезку и очистку от лесонасаждений в охранной зоне с применением гербицидов ВЛ 10 кВ фидеров № 18 ПС «Л», № 14 ПС «Б-К», №8 ПС «К», № 3 ПС «Д-Т», № 3 ПС «Х», № 1 ПС «С-Ч», №11 ПС «Н».	км	800	12,0	01.10.18	Мастера участков Усманов Х.М. Мухамедзянов Э.Р.
26	Благоустройство территории базы	м2	180	180	30.10.18	Механик Гирфанов Р.М.
27	Проверка вентильных разрядников на ТП-10/0,4 кВ	ед	984	984	30.05.18	Мастера участков Усманов Х.М. Мухамедзянов Э.Р.

Главный инженер

Воронов В.В.

Выполнение объемов капитального ремонта ООО "ДСК" за 2018 год

№№ пп	Объекты	ВЛИ-0,4 кВ, км	ВЛ-10 кВ, км	КТП, шт	Сумма
1	Ремонт ВЛИ-0,4 кВ от КТП-186 п. Рассвет, ул. Запрудная	1,047			295892,64
2	Ремонт ВЛИ-0,4 кВ от КТП-260 д. Шестопаловка	1,68			131959,92
3	Ремонт ВЛИ-0,4 кВ от КТП-261 д. Шестопаловка	0,64			109818,59
4	Ремонт ВЛИ-0,4 кВ от КТП-224 д. Ивангород	0,275			43040,89
5	Ремонт ВЛИ-0,4 кВ от КТП-218 д. Ивангород	2,308			470565,35
6	Ремонт ВЛИ-0,4 кВ от КТП-217 д. Ивангород	1,459			175519,78
7	Ремонт ВЛИ-0,4 кВ от КТП-220 д. Ивангород	0,138			11797,58
8	Ремонт ВЛИ-0,4 кВ от КТП-221 д. Ивангород	1,494			311038,75
9	Ремонт ВЛИ-0,4 кВ от КТП-149 Давлеканово, ул. Беяева	3,899			568023,82
10	Ремонт ВЛ-10 кВ Ф-6 ПС "Д-Р"				11080,87
11	Ремонт ВЛИ-0,4 кВ от КТП-148 Давлеканово, ул. Спортивная	0,310			61682,00
12	Ремонт ВЛИ-0,4 кВ (ввода, учет) д. Рублевка				17481,64
13	Ремонт КТП-221 д. Ивангород			1	137750,72
14	Ремонт ВЛ-10 кВ Ф-1 ПС "к"		0,23		94689,44
15	Ремонт ВЛ-10 кВ Ф-11 ПС "Н"		0,44		197427,89
16	Ремонт ВЛИ-0,4 кВ от КТП-150 Дорошевка, ул. Рябиновая	2,150			280871,59
17	Ремонт ВЛ-10/0,4 кВ при экпл. эл. сетей Давлекановского уч-ка				46486,94
18	Ремонт ВЛ-10/0,4 кВ при экпл. эл. сетей Демского уч-ка				37286,89
19	Ремонт КТП-9 д. Ново-Яппарово			1	141019,1
20	Ремонт ВЛИ-0,4 кВ от КТП-151 Дорошевка, ул. Рябиновая	1,313			162927,71
21	Ремонт ВЛИ-0,4 кВ Ф-2 от КТП-5 д. Калиновка, аэрокосмич. лагерь	0,345			46166,59
22	Ремонт ВЛИ-0,4 кВ Сабантуй	0,791			89360,08
23	КР КТП-249, 250 Пионерлагерь				5211,8
24	КР ВЛ-10 кВ Ф-13 ПС Л развязка		0,033		21213,88
25	КР ВЛ-10 кВ Ф-2 ПС 2 разъед				9655,28
26	Ремонт ВЛИ-0,4 кВ (ввода, учет) д. Дорошевка				9515,32
27	Ремонт ВЛИ-0,4 кВ (ввода, учет) д. Купярово				6176,29
28	Ремонт ВЛИ-0,4 кВ (ввода, учет) д. Ивановка, Комсомол, Сергиополь				4711,56
30	Ремонт ВЛ-10/0,4 кВ от ТП-221 д. Ивангород		0,05		35924,36
31	Ремонт ВЛИ-0,4 кВ Ф-1,3 от КИП-206 н.п. Ленинское, МТФ	0,448			81972,97
29	Ремонт ВЛИ-0,4 кВ от ТП-220 д. Ивангород, контора, котельная	0,320			50747,36
32	Ремонт ВЛ-10 кВ Ф-5 ПС "Л"				43086,97

33	Ремонт ВЛИ-0,4 кВ от КТП-297 п.Вперед,школа,детсад,ФАП	0,511			59676,99
34	Ремонт ВЛ-10 кВ Ф-6 ПС "Ташлы"				19319,09
35	Ремонт ВЛ-10 кВ Ф-1 ПС "к"				10020,85
36	Ремонт ВЛИ-0,4 кВ от КТП-18 д.Соколовка				6057,91
37	Ремонт ВЛ-10 кВ Ф-3 ПС "Хусаин"		0,3		61886,71
38	КР ВЛ-10 кВ и КТП-96 Хусаиново		0,15	1	49426,60
39	Ремонт ВЛИ-0,4 кВ (ввода,учет) Давлекановск.уч-к				35859,26
40	Ремонт ВЛИ-0,4 кВ (ввода,учет) Демский уч-к				25717,14
41					
42					
43					
44					
45					
46					
73					

	Итого:	19,13	1,20	3,00	3978069,12
1	Подряд ВЛ-10 кВ Ф-2 ПС "К"		2,4		877206,00

	ВСЕГО: на 30.07.2018 г.	19,13	4,81	3,00	4855275,12
	ПЛАН на 2018 год :				11877000,00
	ОСТАТОК до выполнения плана:				7021724,88

		Инвестиционная программа			
1	Реконструкция сетей И-Кармалы	3,7		4	4309985,84
2	Реконстр. ВЛ-10 кВ Ф-5 ПС "К"		2,9		1415000
	Итого:				5724985,84
	ПЛАН на 2018 год :				7219000,45

		Технологическое присоединение			
1	По потребителям -				
	Всего:	22,83	4,81	7,00	10580260,96

Утверждаю

Главный инженер ООО «ДСК»

В.В. Воронов

«*20*» *августа* 2018 год.

График расчистки трасс ВЛ-10 кВ ООО «ДСК» на 2018 год.

№ п/п	Наименование объекта	Протяженность по трассе, км	АПРЕЛЬ		МАЙ		ИЮНЬ		ИЮЛЬ		АВГУСТ	
			план	факт	план	факт	план	факт	план	факт	план	факт
1	Ф №6 ПС Ленинская	2,0					X			X		
2	Ф №5 ПС Ленинская	1,5					X			X		
3	Ф №18 ПС Ленинская	1,0					X			X		
4	Ф №8 ПС Ленинская	0,9					X			X		
5	Ф №16 ПС Давлеканово Р	3,0	X	X								
6	Ф №6 ПС Давлеканово Р	1,2	X	X								
7	Ф №3 ПС Давлеканов Т	0,5									X	
8	Ф №20 ПС Бик-Карамалы	1,5							X			X
9	Ф №14 ПС Бик-Карамалы	0,7			X							X
10	Ф №5 ПС Кировская	0,2					X	X				
11	Ф №1 ПС Кировская	0,5			X	X						
12	Ф №8 ПС Кировская	0,8					X	X				
13	Ф №6 Ташлы	0,5			X					X		
14	Ф №3 ПС Хусаново	1,7			X					X		
15	Ф №1 ПС Северо Ч	1,0									X	
16	Ф №11 ПС Новая	0,6									X	X

Техник ПТО

фед

Куцак О.В.