

Перечень работ, выполненных сантехником Алешиным В.И.,

в период 12-26 сентября 2016 г.

Для одного ИТП:

1. демонтаж насосов на подающей трубе;
2. замена трубы диаметром 32 мм на трубу диаметром 50 мм в соответствии с новой схемой;
3. монтаж насоса на перемычке между прямым и обратным трубопроводами;
4. демонтаж обратного клапана на перемычке;
5. перенос трехходового клапана на обратный трубопровод с заглушкой третьего (нижнего) выпуска;
6. окрашивание вновь смонтированных участков;
7. восстановление (с заменой) изоляции;
8. устранение дефектов, возникающих на этапе тестирования;
9. уборка помещений.

Объем: Пять индивидуальных тепловых пунктов управления (ИТП) дома по ул. Левитана, д.11.

