

ИНЖЕНЕРНЫЙ ЦЕНТР КПЛ (ООО)
АТТЕСТАТ АККРЕДИТАЦИИ № RA.RU.21MB23 от 20.10.2016г.
198216, Санкт-Петербург, пр. Народного Ополчения, д. 10, литер А
телефон/факс (812) 620-03-01, 620-00-01

Санкт-Петербург

21 декабря 2021г.

Акт № 2764/1-11

технического освидетельствования лифта в течение назначенного срока службы

Мною, специалистом Мамоновой Е.И. в присутствии представителя специализированной лифтовой организации, предъявившей лифт ген. директора ООО «ЛК ТехноЛифт» Еськина Н.Д. и представителя владельца лифта директора ООО «Жилищно-эксплуатационная компания» Леванова А.В., проведено техническое освидетельствование лифта, установленного по адресу: СПб, пос. Шушары, Московское ш., д. 268, лит. А, пар. 1, идентификационный № 364837 в соответствии с ГОСТ Р 53783-2010.

Выявленные при техническом освидетельствовании дефекты, неисправности, несоответствия приведены в таблицах 1 и 2 настоящего акта:

Таблица 1

№ п/п	Отрицательные результаты проверки функционирования устройств безопасности лифта по В.4.1 и отрицательные результаты испытаний лифта по В.3.1, дефекты, неисправности, несоответствия, создающие недопустимый уровень риска при эксплуатации лифта.	Обозначение нормативного документа
	отсутствуют	

Отметка об устранении дефектов, неисправностей, несоответствий

Дата проверки	Специалист _____ / Мамонова Е.И. / <small>(подпись штамп)</small>
---------------	--

Таблица 2

№ п/п	Выявленные дефекты, неисправности несоответствия более низкого уровня риска	Обозначение нормативного документа	Рекомендуемый срок устранения
	отсутствуют		

1. Результат технического освидетельствования лифта

1. Эксплуатация лифта соответствует требованиям нормативной документации.
2. Результаты технического контроля оборудования лифта и установки оборудования лифта положительные.
3. Функционирование лифта соответствует документации на лифт.
4. Устройства безопасности лифта функционируют в соответствии с установленными требованиями.
5. Результаты испытаний изоляции электрических сетей и электрооборудования, визуального и измерительного контроля заземления (зануления) оборудования лифта положительные.
6. Результаты испытаний сцепления тяговых элементов с канатоведущим шкивом (барabanом трения) положительные.
7. Результаты испытания тормозной системы положительные.

2. Рекомендации

Использование лифта по назначению допускается при соблюдении требований нормативной документации.

Специалист

Специалист Испытательной лаборатории
Инженерный центр КПЛ RA.RU.21MB23
Мамонова Елена Ивановна

(штамп)




(подпись)

/ Мамонова Е.И. /

С результатами технического освидетельствования ознакомлены:


Представитель владельца лифта



(подпись)

/ Леванов А.В. /

Представитель спец. Организации



(подпись)

/ Еськин Н.Д. /

Примечание:

1. Владельцу лифта необходимо уведомить Инженерный центр КПЛ (ООО) об устранении выявленных нарушений, дефектов, несоответствий, создающих угрозу причинения вреда жизни и здоровья граждан для отметки в акте технического освидетельствования.
2. Настоящий акт подлежит хранению совместно с паспортом лифта до срока следующего технического освидетельствования лифта в течение назначенного срока службы.

№	Вид нарушения	Устранено
1	Наличие дефектов, несоответствий, создающих угрозу причинения вреда жизни и здоровья граждан	Да

№	Вид нарушения	Устранено
2	Наличие дефектов, несоответствий, создающих угрозу причинения вреда жизни и здоровья граждан	Да

№	Вид нарушения	Устранено
3	Наличие дефектов, несоответствий, создающих угрозу причинения вреда жизни и здоровья граждан	Да