

недостатки) требованиям, изложенным в настоящем Контракте и Техническом задании.

С этой целью, на основании приказов и.о. директора МБУ СШ Яранского района от 27.03.2020 № 40 и 04.06.2020 № 53 сформирована приемочная комиссия для осуществления приемки основания малой спортивной площадки, в которую включены: председатель приемочной комиссии – заведующий хозяйством МБУ СШ Яранского района Токтаев А.А.; заместитель председателя приемочной комиссии – инструктор-методист Решетникова С.А.; члены приемочной комиссии – старший инструктор-методист Овсянникова Т.А.; старший тренер Емашова Л.Г, заведующий ОДМС и ПП администрации Яранского муниципального района Епифанов Д.А., и.о. директора МУП «Водоканал» Отмахов В.В., главный инженер ООО «Проект Сервис Плюс» Лютов В.Ю.

В соответствии с актом о приемке результата работ от 05.06.2020 приемочная комиссия МБУ СШ Яранского района установила, что работы выполнены в полном объеме и в соответствии с локальной сметой и техническим заданием к Контракту, а также требованиями нормативно-правовых актов, регламентирующих производство данного вида работ.

Решение приемочной комиссии: предъявленный к приемке результат работ принять в эксплуатацию.

Вместе с тем, Контрактом и приложениями к нему (ведомостью объемов работ № 22 и техническим заданием на выполнение работ) не предусмотрены планы, чертежи, эскизы, размеры и форма основания малой спортивной площадки.

В ходе проверки установлено, что между директором МУП «Водоканал», заведующим ОДМС и ПП администрации Яранского муниципального района и и.о. директора МБУ СШ Яранского района устно достигнута договоренность о том, что основание малой спортивной площадки должно быть прямоугольной формы со сторонами 26x12 м, общей площадью 312 м<sup>2</sup>.

Вместе с тем, приемочной комиссией при проверке выполненных работ 05.06.2020 контрольные замеры основания малой спортивной площадки не осуществлялись, площадь основания площадки не замерялась.

При этом по результатам контрольных измерений с участием прокуратуры района установлено, что геометрия основания малой спортивной площадки не соблюдена, разница в размере диагоналей площадки составила 0,3 м (диагональ № 1 – 28,8 м, диагональ № 2 – 28,5 м). Кроме того, площадь основания малой спортивной площадки не соответствует заявленной (312 м<sup>2</sup>) и фактически составляет 311,58 м<sup>2</sup>, то есть меньше на 0,42 м<sup>2</sup>.

Допущенные нарушения явились одним из оснований для последующего отказа в принятии выполненных работ по монтажу малой спортивной площадки приемочной комиссией администрации Яранского муниципального района и, как следствие, необоснованного затягивания сроков сдачи указанного объекта в эксплуатацию.