

## Дополнительные работы по текущему ремонту дома на 2018 год.

| № п/п                                  | Наименование (описание) работ  | Дефекты, неисправности, пояснения   | Объем работ  | Ориентировочная стоимость (рублей)                     | Примечание                  |
|--|--|---|--|--|-----------------------------|
| <b>1. Ремонтно-строительные работы</b> |  |   |  |  |                             |
| 1.                                     | Штукатурка стен и потолка, покраска стен и потолка, покраска мусоропровода, створа, лифтового холла и коридора с 3 по 14 этажи | Трещины на стенах, потемнение краски  | Выборочно, в зависимости от состояния                    |  | Подрядная организация       |
| 2                                      | Косметический ремонт <b>помещения теп-лоузла</b> , малярные работы (-1 уровень)  | Шпаклевка и краска отслаиваются от поверхности стен и потолка   | Потолок- 13,6 м <sup>2</sup><br>Стены- 48 м <sup>2</sup> | 35600,00   | Подрядная организация       |
| 3                                      | Замена напольной плитки в <b>насосной</b> (-1 уровень)   | Плитка местами отслаивается и хрустит   | 24 м <sup>2</sup>  | 38400,00   | Подрядная организация       |
| 4                                      | Замена напольной плитки в лифтовом холле пассажирского лифта (на -1 уровне)  | Плитка старая, дешевая на вид, местами отслаивается   | 14 м <sup>2</sup>  | 22400,00   | Подрядная организация       |
| 5                                      | Замена напольной плитки на пожарном выходе из паркинга (оба уровня)  | Плитка старая, местами отслаивается и хрустит   | 55,5 м <sup>2</sup>                                      | 88800,00   | Подрядная организация       |
| 6                                      | Замена напольной плитки, с устройством гидроизоляции, на переходных балконах 4, 5, 7, 9, 10, 11, 12, 13, 14 этажей             | Плитка старая, вся полопалась, частичные отслоения, протекание под гидроизоляцию                              | 140 м <sup>2</sup>                                       |  | Подрядная организация       |
| 7                                      | Ремонт покола (гранитная плитка)<br>Ремонт лестницы запасного выхода Пос Пред Удмуртии   | Текущий ремонт отвалившейся плитки  | 20м <sup>2</sup>   |  | Подрядная организация       |
| 8                                      | Ремонт штукатурки, огливов и окраска фасадной стены (Северная сторона)   | Штукатурка разрушается, огливы деформированы, образуются плесень, крас- ка выгорела и пожухла, забилась пылью | 492 м <sup>2</sup>                                       | <b>834730,00</b><br><b>(Коммерческое предложение)</b>  | ООО «Снабжение и логистика» |
| 9                                      | Ремонт штукатурки, огливов и окраска фасадной стены (Восточная)  | Штукатурка разрушается, огливы деформированы, образуются плесень, крас- ка выгорела и пожухла, забилась пылью | 492 м <sup>2</sup>                                       | <b>1493540,00</b><br><b>(Коммерческое предложение)</b> | ООО «Снабжение и логистика» |
| 10                                     | Устранение следов протечки и окраска потолка на 13 этаже у переходных дверей и мусоропровода (после ремонта балкона 14 этажа)  | Из-за нарушения гидроизоляции на балконе 14 этажа произошла протечка на потолок 13 этажа                      | 10 м <sup>2</sup>  | -----  | Подрядная организация       |

