

Унифицированная форма № КС-2

Заказчик: ЖСК «Уран»

Подрядчик: ООО «Винтер-С»

Стройка: Ул. Красного маяка д.4 корп.2

Объект: Облицовка лестничных площадок керамогранитом этажи 2-9
подъезды №№ 2,4,6,8,12,13,14 (7 подъездов) жилого дома

Форма по ОКУД

по ОКПО

по ОКПО

по ОКПО

по ОКПО

по ОКПО

Вид деятельности по ОКДП

Договор подряда (контракт)

номер 05P/2018

дата 21 05 18

Вид операции

Код

0322005

АКТ

О ПРИЕМКЕ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ

Номер документа	Дата составления
08	Октябрь 2018 г.

Отчетный период	
с	по
21.05.2018	08.10.2018

Сметная стоимость 3 126 704.68 руб.

NN пп	Шифр расценк и коды ресурсо в	Наименование работ и затрат	Ед. изм.	Кол-во единиц	Цена за ед. изм.	Попр. коэф.	Коэф. зимн. удор.	Коэф. пересч	ВСЕГО затрат, руб.	Справ.: ЗТР всего, чел-ч/Ст. ед. с нач., руб.
		Облицовка площадок на этажах								
1	3.15-59-2	Обивка поверхностей сеткой проволочной тканой ЗП	100 м2	4.59	319.59	1.3225 (1.15*1.15)	1	18.55	35987	
		ЭМ			2.98	1.4375 (1.25*1.15)	1	9.13	179.5	
		в т.ч. ЗПМ			0.7	1.4375 (1.25*1.15)	1	18.55	85.7	
		МР			3626.3	1	1	16.3	271308.94	
		НР от ЗП	%	85					30588.95	
		СП от ЗП	%	44					15834.28	
		НР и СП от ЗПМ (98 % и 69 %)	%	167					143.2	
		ЗТР	чел-ч	30.7		1.15	1	1		162.05
									354041.87	77133.31
2	3.15-165-1	Обработка поверхностей грунтовкой глубокого проникновения внутри помещения ЗП	100 м2	4.59	51.98	1.3225 (1.15*1.15)	1	18.55	5853.08	
		ЭМ			0.8	1.4375 (1.15*1.25)	1	8.82	46.57	
		в т.ч. ЗПМ			0.18	1.4375 (1.15*1.25)	1	18.55	22.07	
	1-1-2854	Грунтовка акриловая адгезионная для обработки бетонных оснований перед оштукатуриванием, марка 'бетоноктакт'	кг	122.0000 01	28.98	1	1	3.87	13682.3	
		НР от ЗП	%	85					4975.11	
		СП от ЗП	%	44					2575.3	
		НР и СП от ЗПМ (98 % и 69 %)	%	167					36.73	

NN пп	Шифр расценк и и коды ресурсо в	Наименование работ и затрат	Ед. изм.	Кол-во единиц	Цена за ед. изм.	Попр. коэф.	Коэф. зимн. удор.	Коэф. пересч	ВСЕГО затрат, руб.	Справ.: ЗТР всего, чел-ч/Ст. ед. с нач., руб.
		%) ЗТР	чел-ч	4.65		1.3225 (1.15*1.15)	1	1		28.23
									27169.41	5919.26
3	3.11-34-2	Устройство покрытий лестничных площадок из крупноразмерной керамической плитки ЗП	100 м2	4.59	3335.22	1.3225 (1.15*1.15)	1	18.55	375557.74	
		ЭМ			32.94	1.4375 (1.15*1.25)	1	6.4	1390.98	
		в т.ч. ЗПМ			6.59	1.4375 (1.15*1.25)	1	18.55	806.55	
		МР			1279.99	1	1	6.07	35662.16	
	цена	Плиточный клей UNIS PLUS (ЮНИС ПЛЮС)	т	9.459999	12800	1	1	1.05	127142.39	
	пост.	Керамический гранит	м2	472.9	510	1	1	1.2	289414.8	
	цена	глазурованный 300x300x8								
	пост.	мм серия "Фриули"								
	0-0-40	Затраты на перевозку:	т	7.5	34.29	1	1	7.11	1828.5	
		плитки керамические								
	0-0-8	Затраты на перевозку:	т	9.4	24.59	1	1	6.39	1486.45	
		нерудные материалы								
		НР от ЗП	%	89					334246.51	
		СП от ЗП	%	44					165245.44	
		НР и СП от ЗПМ (98 % и 69 %)	%	167					1346.92	
		ЗТР	чел-ч	279		1.15	1	1		1472.7
									1333321.9	290484.0
4	3.11-28-8	Устройство плинтусов из крупноразмерной плитки типа 'керамогранит' ЗП	100 м	5.21	359.42	1.3225 (1.15*1.15)	1	18.55	45938.7	
		ЭМ			2.36	1.4375 (1.25*1.15)	1	7.24	127.93	
		в т.ч. ЗПМ			0.41	1.4375 (1.25*1.15)	1	18.55	56.95	
		МР			0.07	1	1	4.09	1.47	
	цена	Плиточный клей UNIS PLUS (ЮНИС ПЛЮС)	т	2.049406	12800	1	1	1.05	27544.02	
	пост.	Керамический гранит	м2	81.9	510	1	1	1.2	50122.8	
	цена	глазурованный 300x300x8								
	пост.	мм серия "Фриули"								
		НР от ЗП	%	89					40885.5	
		СП от ЗП	%	44					20213.01	
		НР и СП от ЗПМ (98 % и 69 %)	%	167					95.17	
		ЗТР	чел-ч	29.18		1.15	1	1		174.83
									184928.6	35494.93
ИТОГО по разделу:									1899461.78	
		Облицовка площадок между этажей								
5	3.15-59-2	Обивка поверхностей сеткой проволочной тканой ЗП	100 м2	2.86	319.59	1.3225 (1.15*1.15)	1	18.55	22423.24	
		ЭМ			2.98	1.4375 (1.25*1.15)	1	9.13	111.84	
		в т.ч. ЗПМ			0.7	1.4375 (1.25*1.15)	1	18.55	53.42	
		МР			3626.3	1	1	16.3	169050.89	
		НР от ЗП	%	85					19059.75	
		СП от ЗП	%	44					9866.19	
		НР и СП от ЗПМ (98 % и 69 %)	%	167					89.22	

NN пп	Шифр расценк и и коды ресурсо в	Наименование работ и затрат	Ед. изм.	Кол-во единиц	Цена за ед. изм.	Попр. коэф.	Коэф. зимн. удор.	Коэф. пересч	ВСЕГО затрат, руб.	Справ.: ЗТР всего, чел-ч/Ст. ед. с нач., руб.
		%) ЗТР	чел-ч	30.7		1.15	1	1		100.97
									220601.13	77133.26
6	3.15- 165-1	Обработка поверхностей грунтовой глубокого проникновения внутри помещения ЗП	100 м2	2.86	51.98	1.3225 (1.15*1.15)	1	18.55	3647.12	
		ЭМ			0.8	1.4375 (1.15*1.25)	1	8.82	29.02	
		в т.ч. ЗПМ			0.18	1.4375 (1.15*1.25)	1	18.55	13.73	
	1-1-2854	Грунтовка акриловая адгезионная для обработки бетонных оснований перед оштукатуриванием, марка 'бетоноктакт'	кг	76.00000 1	28.98	1	1	3.87	8523.4	
		НР от ЗП	%	85					3100.08	
		СП от ЗП	%	44					1604.76	
		НР и СП от ЗПМ (98 % и 69 %)	%	167					23	
		ЗТР	чел-ч	4.65		1.3225 (1.15*1.15)	1	1		17.59
									16927.58	5918.73
7	3.11-34- 2	Устройство покрытий лестничных площадок из крупноразмерной керамической плитки ЗП	100 м2	2.86	3335.22	1.3225 (1.15*1.15)	1	18.55	234007.69	
		ЭМ			32.94	1.4375 (1.15*1.25)	1	6.4	866.69	
		в т.ч. ЗПМ			6.59	1.4375 (1.15*1.25)	1	18.55	502.52	
		МР			1279.99	1	1	6.07	22220.87	
	цена пост.	Плиточный клей UNIS PLUS (ЮНИС ПЛЮС)	т	5.890001	12800	1	1	1.05	79161.61	
	цена пост.	Керамический гранит глазурованный 300х300х8 мм серия "Фриули"	м2	294.64	510	1	1	1.2	180319.68	
	0-0-40	Затраты на перевозку: плитки керамические	т	4.55	34.29	1	1	7.11	1109.29	
	0-0-8	Затраты на перевозку: нерудные материалы	т	5.890001	24.59	1	1	6.39	925.5	
		НР от ЗП	%	89					208266.79	
		СП от ЗП	%	44					102963.44	
		НР и СП от ЗПМ (98 % и 69 %)	%	167					839.2	
		ЗТР	чел-ч	279		1.15	1	1		917.63
									830680.77	290447.8
8	3.11-28- 8	Устройство плитусов из крупноразмерной плитки типа 'керамогранит' ЗП	100 м	4.48	359.42	1.3225 (1.15*1.15)	1	18.55	39502.04	
		ЭМ			2.36	1.4375 (1.25*1.15)	1	7.24	110.05	
		в т.ч. ЗПМ			0.41	1.4375 (1.25*1.15)	1	18.55	48.97	
		МР			0.07	1	1	4.09	1.27	
	цена пост.	Плиточный клей UNIS PLUS (ЮНИС ПЛЮС)	т	1.759999	12800	1	1	1.05	23654.39	
	цена пост.	Керамический гранит глазурованный 300х300х8 мм серия "Фриули"	м2	70.5	510	1	1	1.2	43146	

NN пп	Шифр расценк и и коды ресурсо в	Наименование работ и затрат	Ед. изм.	Кол-во единиц	Цена за ед. изм.	Попр. коэф.	Коэф. зимн. удор.	Коэф. пересч	ВСЕГО затрат, руб.	Справ.: ЗТР всего, чел-ч/Ст. ед. с нач., руб.
		НР от ЗП	%	89					35156.89	
		СП от ЗП	%	44					17380.98	
		НР и СП от ЗПМ (98 % и 69 %)	%	167					81.8	
		ЗТР	чел-ч	29.18		1.15	1	1		150.34
									159033.42	35498.53
ИТОГО по разделу:									1227242.9	
ИТОГО									3126704.68	
Ранее-выплаченная сумма аванса									2427000.00	
Итого к оплате									699704.68	

(шестьсот девяносто девять тысяч семьсот четыре рубля 68 коп.)

Заказчик:

ООО «Винтер-С»
Генеральный директор
И.И. Самошкин /
«___» _____ 2018г.



Заказчик:

ЖСК «Уран»
Председатель правления
/ Л.В. Шпагина /
«___» _____ 2018г.

