

Ленина, д.211

Ведомость фактических расходов, связанных с проведением работ по ремонту и техобслуживанию за 2014 г.

№ п/п	Наименование работ	Ед.изм	Кол.-во	Общая стоим., руб
1	2	3	4	5
1	Ремонт стояка ГВС в уровне кв. №31	-	-	50
2	Удлинение конструкций ливневой канализации с отводом атмосферных осадков на бетонную поверхность двора	-	-	1320
3	Монтаж на системе ГВС и ХВС запорной арматуры, для возможности отсечения кв.34 на случай непредвиденных ситуаций	шт	5	1260
4	Ремонт и покраска входной двери в подъезд	шт	-	411
5	Ремонт рубильника на основном кабеле дома в ТП-153, замена аварийных предохранителей-плавких вставок	-	-	4025
6	Устройство манжетов, заглушек на систему общедомовую в подвале	шт	6	321
7	Замена манометров с установкой трехходовых кранов на общедомовой системе отопления, согласно предписанию ОАО «Теплоэнерго»	шт	2	900
8	Монтаж на общедомовой прибор учета тепла тепловычислителя ВКТ-7-04, преобразователей избыточного давления с блоками питания. Проведение работ по ремонту, проверке и пусконаладке вышедшего из строя оборудования (ПРЭМы на отопление).	-	-	28989
9	Замена задвижек диаметром 50 на элеваторном узле системы отопления на шаровые стальные	шт	2	7500
10	Плановая проверка и наладка приборов узла учета тепловой энергии, в т.ч. по ГВС, с заменой термопреобразователей КТСП 100-60	-	-	24957
Итого				69733

*Примечание: в таблицах приведены укрупненные наименования и перечень работ, не указаны объемы сопутствующих работ и расходных материалов, применяемых согласно технологии их монтажа

Гл. инженер



Рачков В.В.