

Ленина, д.209

Ведомость фактических расходов, связанных с проведением работ по ремонту и техобслуживанию за 2014 г.

№ п/п	Наименование работ	Ед.изм	Кол.-во	Общая стоим., руб
1	2	3	4	5
1	Ремонт системы ГВС с заменой кранов на стояках и спускниках в подвалах и на техэтажах	шт	32	3329,5
2	Замена аварийных стояков канализации и ХВС в уровне квартиры №42	-		1875,6
3	Замена аварийного стояка канализации в уровне квартир №№28, 30, 32	-		3031
4	Замена аварийного стояка канализации в уровне квартиры №50	-		1180
5	Ремонт полов из керамической плитки в подъездах	-		885
6	Замена стекла в слуховом окне на техэтаже	Кв.м.	0,93	279
7	Ремонт «Кобры» над 1-м подъездом	-		335
8	Изготовление декоративного заборчика из металлопрофиля вокруг газонов дома	-		33248
9	Ремонт основного и резервного питающих кабелей электроснабжения общедомовых	-		103261
10	Замена манометров с установкой трехходовых кранов на общедомовой системе отопления, согласно предписанию ОАО «Теплоэнерго»	шт	8	3600
11	Замена входных дверей домофонных систем в подъезды №№2,3,4,5,6. Монтаж контроллеров для открытия дверей «с ключа»	-	-	70000
12	Ремонт дверных откосов подъездов 2-6 после замены входных дверей	-	-	7300
13	Плановая поверка и наладка приборов узла учета тепловой энергии, в т.ч. по ГВС, с заменой термопреобразователей КТСП 100-60	-	-	24957
Итого				253281,1

*Примечание: в таблицах приведены укрупненные наименования и перечень работ, не указаны объемы сопутствующих работ и расходных материалов, применяемых согласно технологии их монтажа.

Гл. инженер



Рачков В.В.