Утверждаю:
И.о.заведующего МБДОУ - д/с № 29
_____ О.А.Пышенко
Приказ № 25
от «04» марта 2021 год

План
по устранению нарушений требований пожарной безопасности,
выявленных в ходе плановой проверки ТО НДиПР № 5 УНДиПР ГУ МЧС России по Алтайскому краю,
указанных в Предписании № 27/1/30 от 03.03.2021г.

1. Не располагать в подвальном этаже мастерскую, эксплуатировать светильники с закрытыми колпаками (рассеивателями), предусмотренными конструкцией - *№ 1 предписания* (отв. Вербина И.Б., заведующий хозяйством).

Срок устранения: 10.08.2021

2. Установить двери эвакуационного выхода по направлению выхода из здания в помещении кухни, ведущей непосредственно наружу - *№ 2 предписания* (Киреев Е.В., рабочий по комплексному обслуживанию и ремонту зданий).

Срок устранения: 10.08.2021

3. Для плотного закрытия оборудовать уплотнениями притворы на дверях, ведущих в лестничные клетки - *№ 4 предписания* (Киреев Е.В., рабочий по комплексному обслуживанию и ремонту зданий).

Срок устранения: 10.08.2021

4. Объект защиты оборудовать эвакуационным освещением. Предусмотреть автоматическое отключение общеобменной вентиляции в здании (бассейн), при срабатывании установки автоматической пожарной сигнализации *№ 8, № 11 предписания* (отв. Вербина И.Б., заведующий хозяйством).

Срок устранения: 10.08.2021

5. Подвальное помещение оборудовать не менее чем двумя люками (окнами) шириной 0, 9 и высотой 1,2 м - *№ 6 предписания* (отв. Вербина И.Б., заведующий хозяйством).

Срок устранения: 10.08.2021

6. В кабинете «кладовщика» проложить электрическую проводку в соответствии с «Правилами противопожарного режима» - *№ 7 предписания* (отв. Вербина И.Б., заведующий хозяйством).

Срок устранения: 10.08.2021

7. Предел огнестойкости двери в помещении «вентиляционной камеры» менее 0,6 часа (не представлено документарное подтверждение) - *№ 9 предписания* (отв. Вербина И.Б., заведующий хозяйством).

Срок устранения: 10.08.2021